

ОТЧЕТ АО "Вологдаоблэнерго"
об исполнении инвестиционной программы

за 4 квартал 2019 года
«29» января 2020 года

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2019 год №832-р от 25.12.2018

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Вологодская областная энергетическая компания» (правопреемник ГП ВО «Областные электротеплосети») на 2015-2019 годы, утвержденную решением Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области от 2 февраля 2015 года" от 31.12.2019 №205



Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	530,21	600,63	80,35	97,66	102,20	104,91	140,47	158,32	207,20	239,74	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	80,92	140,49	20,23	21,14	20,23	14,10	20,23	19,77	20,23	85,49	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	в т.ч. выпадающие доходы в тарифе	80,92	90,79	20,23	21,14	20,23	14,10	20,23	19,77	20,23	35,78	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	80,92	90,79	20,23	21,14	20,23	14,10	20,23	19,77	20,23	35,78	
1.1.4.	Прочая прибыль	-	49,71	-	-	-	-	-	-	-	49,71	
1.2.	Амортизация	360,92	360,03	46,72	60,24	64,93	73,32	96,83	112,17	152,44	114,29	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	360,92	360,03	46,72	60,24	64,93	73,32	96,83	112,17	152,44	114,29	
1.2.2.	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Возврат НДС	88,37	100,10	13,39	16,28	17,03	17,48	23,41	26,39	34,53	39,96	
1.4.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО источников финансирования	530,21	600,63	80,35	97,66	102,20	104,91	140,47	158,32	207,20	239,74	

Технический директор - первый заместитель генерального директора

Главный инженер

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

А.Н.Бажинов

А.А.Михалин

Е.А.Шлюпо

Отчет о вводах/выводах объектов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Вологодоблэнерго"

А.А.Цветков



№	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2019 г.
1	2																				
1.1	КЛ 0,4 кВ				0,96	0,96				0,58	0,584	-	-	-	0,96	0,96	-	-	-	-	-
1.2	КЛ 6-10 кВ			0,55	0,26	0,81			0,700	0,26	0,960	-	-	0,55	0,26	0,81	-	-	-	0,58	0,58
1.3	ВЛ 0,4 кВ		0,74	1,69	2,62	5,05				6,02	6,022	-	0,74	1,69	2,62	5,05	-	-	-	6,02	6,02
1.4	ВЛ 6-10 кВ		1,07	7,80	10,09	18,96			7,190	12,33	19,521	-	1,07	7,80	10,09	18,96	-	-	7,19	12,33	19,52
1.5	ПН, РП, ПС		0,06	0,10	16,00	16,16	0,063	0,100	16,32	16,478	-	0,06	0,10	16,00	16,16	-	0,06	0,10	16,32	16,48	
1.6	Словные трансформаторы			2,52	1,26	3,78			2,520	1,26	3,780	-			-	-	-		-	-	
1.7	Новое строительство ТН, РП, РПН, ПС				0,08	0,08					-				-	-				-	
1.8	Новое строительство КЛ 6-10кВ		0,31	0,11	0,55	0,97			0,120	1,15	1,274				-	-				-	
1.9	Новое строительство ВЛ 6-10 кВ	0,20		0,50	1,68	2,38			4,590	0,40	4,990				-	-				-	
1.10	Новое строительство ВЛ 0,4 кВ		0,14		0,14	0,28			0,775	0,10	0,872				-	-				-	
1.11	Новое строительство КЛ 0,4 кВ				0,39	0,39				0,54	0,536				-	-				-	
2	Технологическое присоединение, МВт	1,06	1,508	1,260	4,250	8,08	6,060	2,460	0,413	3,181	12,114				-	-				-	
	Технологическое присоединение, км	9,80	12,696	7,700	6,200	36,40	7,120	15,564	4,109	27,365	54,158				-	-				-	

Главный инженер

А.А. Михалин

Заместитель главного инженера - начальник ПТС

А.В. Чурляев

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

УТВЕРЖДАЮ:



№	Наименование объекта	Объем финансирования 2019 г.										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение				Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
		план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	за отчетный квартал	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД				уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО:	530,21	600,63	80,35	97,66	102,20	104,91	140,47	158,32	207,20	239,74	600,63	239,74	600,63	239,74	70,41	70,41	113,28			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	186,07	187,18	1,02	1,02	43,61	42,67	76,30	70,52	65,14	72,97	187,18	72,97	187,18	72,97	1,11	1,11	100,60			
1.1.	Кабельные линии 0,4 кВ.	1,62	0,83	-	-	-	-	0,06	0,06	1,56	0,77	0,83	0,77	0,83	0,77	- 0,79	- 0,79	51,17	-	-	перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.2.	Кабельные линии 6-10 кВ.	1,50	1,56	-	-	-	-	1,50	1,08	-	0,48	1,56	0,48	1,56	0,48	0,06	0,06	104,25	-	-	перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.3.	Воздушные линии 0,4 кВ.	6,26	6,76	-	-	0,98	0,28	1,08	-	4,20	6,48	6,76	6,48	6,76	6,48	0,50	0,50	107,92			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
1.4.	Воздушные линии 6-10 кВ.	34,76	34,77	1,02	1,02	2,09	2,09	8,48	6,50	23,17	25,15	34,77	25,15	34,77	25,15	0,00	0,00	100,01	-	-	
1.5.	ТП, РП, ПС.	89,23	89,33	-	-	24,29	24,29	50,18	48,46	14,76	16,57	89,33	16,57	89,33	16,57	0,10	0,10	100,11	-	-	
1.6.	Оборудование, не входящее в сметы строок	52,71	53,94	-	-	16,24	16,00	15,01	14,42	21,46	23,52	53,94	23,52	53,94	23,52	1,24	1,24	102,35	-	-	перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.	Новое строительство	165,57	166,05	24,92	24,92	30,73	31,43	30,22	37,43	79,70	72,27	166,05	72,27	166,05	72,27	0,49	0,49	100,29	-	-	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	126,27	126,74	24,61	24,61	29,15	29,15	24,85	31,69	47,66	41,30	126,74	41,30	126,74	41,30	0,48	0,48	100,38	-	-	
2.2.	РТП, РП, ТП, ПС	25,14	25,38	-	-	0,52	0,52	-	-	24,61	24,86	25,38	24,86	25,38	24,86	0,25	0,25	100,98			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.3.	Кабельные линии 6-10 кВ.	2,13	2,27	0,00	0,00	0,22	0,22	0,20	0,20	1,71	1,84	2,27	1,84	2,27	1,84	0,13	0,13	106,23			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.4.	Воздушные линии 6-10 кВ.	10,81	10,73	0,32	0,32	0,70	1,41	5,11	5,40	4,68	3,60	10,73	3,60	10,73	3,60	- 0,08	- 0,08	99,28			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.5.	Воздушные линии 0,4 кВ.	0,27	0,39	-	-	0,13	0,13	0,00	0,07	0,15	0,19	0,39	0,19	0,39	0,19	0,11	0,11	141,33			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
2.6.	Кабельные линии 0,4 кВ.	0,94	0,54	-	-	-	-	0,06	0,06	0,89	0,48	0,54	0,48	0,54	0,48	- 0,40	- 0,40	57,25			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
3.	Приобретение автотранспорта и спецтехники	68,34	65,80	30,12	30,12	0,60	0,60	7,09	7,09	30,52	27,98	65,80	27,98	65,80	27,98	- 2,54	- 2,54	96,28			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
3.1	Приобретение автотранспорта и спецтехники	68,34	65,80	30,12	30,12	0,60	0,60	7,09	7,09	30,52	27,98	65,80	27,98	65,80	27,98	- 2,54	- 2,54	96,28			
4.	Приобретение основных средств	13,13	13,00	-	-	2,98	2,98	2,58	2,25	7,57	7,76	13,00	7,76	13,00	7,76	- 0,13	- 0,13	99,01			перераспределение средств внутри инвестиционной программы
4.1	Приобретение основных средств	13,13	13,00			2,98	2,98	2,58	2,25	7,57	7,76	13,00	7,76	13,00	7,76	- 0,13	- 0,13	99,01			
5.	Технологическое присоединение	97,11	168,59	24,28	41,59	24,28	27,22	24,28	41,03	24,28	58,75	168,59	58,75	168,59	58,75	71,49	71,49	173,61			

№	Наименование объекта	Объем финансирования 2019 г.										Освоено (закртыо актами выполненных работ)		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
		план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
5.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	79,07	62,43	19,77	15,81	19,77	8,47	19,77	10,42	19,77	27,73					62,43	27,73	62,43		27,73	
5.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 кВт до 150 кВт	18,04	46,51	4,51	9,56	4,51	8,44	4,51	13,30	4,51	15,21	46,51	15,21	46,51	15,21	28,47	28,47	257,87			
5.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт	-	30,98		9,76		7,87		7,55		5,80	30,98	5,80	30,98	5,80	30,98	30,98	-			
5.4	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, свыше 670 кВт	-	28,67		6,46		2,44		9,76		10,01	28,67	10,01	28,67	10,01	28,67	28,67	-			

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Главный инженер

Заместитель главного инженера - начальник ПТС

Е.А. Шлюко

А.А. Михалин

А.В. Чурляев

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

[illegible]

№	Наименование объекта	Итого общий объем финансирования, млн. руб.					Финансирование профназначением, млн. руб.					Объем затрат на финансирование работ по созданию объектов, млн. руб.					Финансирование объектов (сверх заданных параметров), млн. руб.					Итого финансирование объектов (сверх заданных параметров)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		капитальные	операционные	и другие	и другие	и другие	капитальные	операционные	и другие	и другие	и другие	капитальные	операционные	и другие	и другие	и другие	капитальные	операционные	и другие	и другие	и другие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1.6.3	СКУД	17,01				17,01						17,01					17,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						