

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Генерального
директора – технический директор



АО "Вологдаоблэнерго"

А.Н.Бажинов

ОТЧЕТ АО "Вологдаоблэнерго"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2020 год
«19» марта 2021 года

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2020 год №852-р от 24.12.2019

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ № 160 от 30 октября 2019 года" Об утверждении инвестиционной программы АО «Вологодская областная энергетическая компания» на 2020-2024 годы", приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ №52 от 03 июля 2020 года "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Акционерного общества «Вологодская областная энергетическая компания» на 2020-2024 годы", утвержденную приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30 октября 2019 года" № 160"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование за 2020 г.		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденно й ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенны х договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО:				32,7%	1 803,48	1 803,48	462,25	589,28	1 214,20	127,03				
1	Техническое перевооружение и реконструкция				19,1%	924,85	924,85	176,27	176,51	748,34	0,24				
1.1	Воздушные линии 0,4 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	14,9%	156,21	156,21	23,30	23,30	132,90	-				
1.2	Воздушные линии 6-10 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	8,6%	98,56	98,56	8,52	8,52	90,04	-				
1.3	Кабельные линии 0,4 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%	-	-	-	-	-	-				
1.3	Кабельные линии 6-10 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-				
1.4	РТП, РП, ТП, ПС	2020-2024	2020-2024	2020-2024	12,7%	242,67	242,67	30,76	30,90	211,76	0,14				
1.5	Оборудование, не входящее в сметы строок	2020-2024	2020-2024	2020-2024	26,6%	427,37	427,37	113,64	113,73	313,64	0,10				
1.5.1	Оборудование, инструмент, средства механизации	2020-2024	2020-2024	2020-2024	21,3%	34,79	34,79	7,33	7,40	27,40	0,07				
1.5.2	Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение	2020-2024	2020-2024	2020-2024	24,2%	377,67	377,67	91,40	91,42	286,25	0,02				
1.5.3	Силовые трансформаторы	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%	2,57	2,57	2,57	2,57	-	-				
1.5.4	СКУД	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%	12,33	12,33	12,33	12,34	-	-				
2	Новое строительство				19,5%	655,44	655,44	127,50	127,58	527,86	0,08				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2020-2024	2020-2024	2020-2024	36,6%	313,93	313,93	114,78	114,79	199,14	0,01				
2.1.1	АИИС КУЭ	2020-2024	2020-2024	2020-2024	36,6%	313,93	313,93	114,78	114,79	199,14	0,01				
2.2	Воздушные линии 0,4 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	2,1%	4,24	4,24	0,09	0,09	4,15	-				
2.3	Воздушные линии 6-10 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	2,1%	34,89	34,89	0,72	0,73	34,17	-				
2.4	Кабельные линии 0,4 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	3,7%	20,80	20,80	0,78	0,78	20,02	-				
2.5	Кабельные линии 6-10 кВ.	2020-2024	2020-2024	2020-2024	3,8%	278,79	278,79	10,57	10,62	268,17	0,05				
2.6	РТП, РП, ТП, ПС	2020-2024	2020-2024	2020-2024	20,5%	2,79	2,79	0,56	0,57	2,22	0,02				
3	Прочие инвестиционные проекты				24,1%	223,19	223,19	53,50	53,90	169,30	0,39				
3.1	Приобретение автотранспорта и спецтехники	2020-2024	2020-2024	2020-2024	14,0%	196,96	196,96	27,27	27,50	169,46	0,23				
3.2	Приобретение основных средств	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%	3,90	3,90	3,90	3,90	-	-				
3.3	Реконструкция неремонтопригодных объектов электросетевого хозяйства, выведенных из эксплуатации вследствие технологических инцидентов	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%	22,34	22,34	22,34	22,50	- 0,16	0,16				
4	Технологическое присоединение	2020-2024	2020-2024	2020-2024	100,0%			104,98	231,30	- 231,30	126,32				

Заместитель генерального директора по развитию

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

А.А. Новожилов

Е.А. Шлопко

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования за 2020 г. млн. руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	462,25	589,28	127,03	127,5%	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	462,25	589,28	127,03	127,5%	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	104,98	231,31	126,32	220,3%	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	104,98	231,31	126,32	220,3%	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	104,98	231,31	126,32	220,3%	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	104,98	231,31	126,32	220,3%	
А.2.	Амортизационные отчисления	357,27	357,98	0,71	100,2%	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	Производственные кап. вложения	-	-	-	-	
А.3.2	Прочая прибыль	-	-	-	-	-
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	-
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	-
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директора по финансам и экономике



Е.А.Шлопко