

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Технический директор –
первый заместитель генерального директора АО "Вологдаоблэнерго"
А.Н. Бажин

М.П.

ОТЧЕТ АО "Вологдаоблэнерго"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2 квартал 2018 года
«30» июля 2018 г.

в ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2018 год №728-р от 27.12.2017

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную программу:
Инвестиционная программа АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 г.г.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование за 2 квартал 2018 г. (нарастающим итогом)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО:					63,4%	1 212,65	544,90	109,34	136,90	443,37	27,56	-	-	-		
1	Техническое перевооружение и реконструкция				28,5%	560,52	412,23	18,40	11,19	401,04	7,21	-	-	-		
1.1.	Проектные работы по перевооружению и реконструкции	2015-2019	2015-2019		100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Кабельные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019		28,8%	21,97	15,68	-	0,04	15,64	0,04	-	-	-		
1.3.	Кабельные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019		56,0%	81,31	36,68	3,11	0,914	35,76	2,20	-	-	-		
1.4.	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019		43,9%	55,45	31,75	6,80	0,636	31,11	6,16	-	-	-		
1.5.	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019		40,4%	83,58	51,84	5,73	1,986	49,86	3,74	-	-	-		
1.6.	ТП, РП, ПС	2016-2019	2016-2019		1,7%	227,91	224,29	2,77	0,212	224,08	2,55	-	-	-		
1.7.	Оборудование, не входящее в сметы строок	2015-2019	2015-2019		50,6%	90,30	51,99	-	7,401	44,59	7,40	-	-	-		
1.7.1.	Оборудование, инструмент, средства механизации	2015-2019	2015-2019		78,4%	20,94	9,75	-	5,229	4,52	5,23	-	-	-		
1.7.2.	Силовые трансформаторы	2015-2019	2015-2019		35,4%	20,59	13,89	-	0,579	13,31	0,58	-	-	-		
1.7.3.	Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение	2015-2019	2015-2019		45,1%	48,77	28,35	-	1,593	26,76	1,59	-	-	-		
2.	Новое строительство				90,5%	560,01	137,22	37,87	84,09	53,13	46,22	-	-	-		
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2015-2019	2015-2019		100,0%	315,55	61,10	30,00	72,20	133,31	42,20	-	-	-		
2.1.1.	АИИС КУЭ	2015-2019	2015-2019		100,0%	315,55	61,10	30,00	72,20	133,31	42,20	-	-	-		
2.2.	РТП, РП, ТП, ПС	2015-2019	2015-2019		11,1%	113,37	102,82	-	2,01	100,81	2,01	-	-	-		
2.3.	Кабельные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019		24,9%	121,33	100,72	7,87	9,57	91,15	1,69	-	-	-		
2.4.	Воздушные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019		100,0%	-	2,08	-	0,25	2,34	0,25	-	-	-		
2.5.	Воздушные линии 6-10 кВ	2015-2019	2015-2019		100,0%	1,76	1,64	-	-	1,64	-	-	-	-		
2.6.	Кабельные линии 0,4 кВ	2015-2019	2015-2019		100,0%	-	-	-	0,05	0,05	0,05	-	-	-		
2.7.	IP-АТС	2015-2019	2015-2019		100,0%	-	9,50	-	-	9,50	-	-	-	-		
2.8.	Здания	2015-2019	2015-2019		0,0%	8,00	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-		
3.	Приобретение автотранспорта и спецтехники	2015-2019	2015-2019		100,0%	92,11	4,54	18,74	1,44	5,98	17,30	-	-	-		
4.	Приобретение основных средств	2015-2019	2015-2019		100,0%	-	-	-	4,81	4,81	4,81	-	-	-		
5.	Технологическое присоединение	2015-2019	2015-2019		100,0%	-	-	34,33	35,37	-	1,04	-	-	-		

Технический директор-первый заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Начальник финансово-экономического отдела

Е. А. Шлопо

М. Е. Чамина

Таблица 2

№	Источник финансирования	Объем финансирования 2 кв. 2018 г. (нарастающим итогом)		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	109,34	136,90	27,56	125%	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	109,34	136,90	27,56	125%	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	34,33	35,37	1,04	103%	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	34,33	35,37	1,04	103%	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	34,33	35,37	1,04	103%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	34,33	35,37	1,04	103%	
A.2.	Амортизационные отчисления	75,01	101,53	26,52	135%	
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Технический директор-первый заместитель генерального директора

А.Н. Бажинов

Заместитель генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопко

Начальник финансово-экономического отдела

М.Е. Чамина

