

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Генеральный директор АО "Вологдаоблэнерго" -
управляющей организации АО "Вожегодская ЭТС"
(указывается должность, наименование и наименование субъекта контроля (надзора))

А.А. Цветков
(подпись) * (инициалы, фамилия)
М.П.

ОТЧЕТ

АО "Вожегодская ЭТС"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 2 квартал 2016 г.

за _____ год

" 29 " _____ 2 016 г.
(дата составления)

в ДТЭК и ТР Вологодской области
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
						план	факт	полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год I - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:		
			план ³	факт ⁴						уточнения по стоимости по результатам утвержденной сметной документации	уточнения по стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)			прочее (указать)		
															7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЕГО,						10,160	0,00	0,41	9,75	0,41					
1	Техническое перевооружение и реконструкция						8,40	0,00	0,00	8,40	0,00					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности						6,50	0,00	0,00	6,50	0,00					
1	Объект 1 Реконструкция распределительных сетей 10кВ западной стороны п. Вожега	2015-2025	2015-2025			в работе				0,00	0,00					
2	Объект 3 Реконструкция распределительных сетей КВЛ-0,4 микрорайон Манежно п. Вожега.	2015-2018	2015-2018			6,50	6,50			0,00	0,00					
1.2	Прочее перевооружение					1,90	1,90			0,00	0,00					
1.2.1	Приобретение специализированной техники автоподъемник АПП-22.04	2016	2016			1,90	1,90			0,00	0,00					
1.3	Создание систем телемеханики и связи															
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности															
2	Новое строительство					2,73	1,76	0,00	0,41	-0,41	0,41					
2.1	Объект 1 Строительство КВЛ - 10 кВ от ПС 110/35/10 до ТП № 20 Профгост	2015-2016	2015-2016			2,73	1,76			0,00	0,00					
2.2	Объект 3. Электроснабжение микрорайона Радужный п. Вожега.		2016						0,41		0,41					

Технический директор - первый заместитель генерального директора

А.Н. Бажинов

Зам. генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопко

И.о. начальника ПТС

И.В. Нестерова

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	I	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,					
A	Собственные средства, в т.ч.:		0,41	0,41		
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:		0,41	0,41		
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления		0,41	0,41		
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:					
B.1	Кредиты					
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства					
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Технический директор - первый заместитель генерального директора

А.Н. Бажинов

Зам. генерального директора по финансам и экономике

Е.А. Шлопко

И.о. Начальника ПТС

И.В. Нестерова